

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

20.11.2019 р. № ІУ 173193242359

За результатами розгляду поданої **ТОВ «Компанія "Прогрес»**
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

11 листопада 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:

- відповідно до відомостей про виконання робіт Загального журналу робіт, останній запис у вказаних відомостях датується 19.11.2019, тоді як в Акті готовності в п. 5 зазначено, що будівельні роботи закінчено у серпні 2019 р.,
- технічний паспорт № 124/114, від 22.08.2019, виданий ФОП Багно Дмитром Олександровичем, станом на 22.08.2019, тоді як згідно Загального журналу робіт останній запис у відомостях про виконання робіт датується 19.11.2019,

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- не завершено роботи з влаштування колонок для наповнення автоцистерн ЗВГ,
- не завершено роботи з влаштування вагонних ваг,
- не завершено роботи з монтажу обладнання протипожежної насосної станції,
- не влаштовано автоваги,
- не влаштовано дизель генератор,
- схему розташування резервуарів ЗВГ в технічному паспорті влаштовано з відхиленнями від фактичного розміщення резервуарів ЗВГ,
- виконавча документація ведеться з порушеннями ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва,
- у загальному журналі робіт відсутні необхідні записи,
- у всіх наданих під час виїзду Актах на закриття прихованих робіт відсутні підписи відповідальних осіб,

що, згідно з абз. 5, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).

У видачі сертифіката **«Реконструкція виробничого комплексу під газонаповнювальну станцію по вул. Шевченка, 1-В в с. Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області» 1 черга будівництва»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-В
відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
МП



(підпис)

А. С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)