

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

15.01.2020 р. № ІУ 173200151138

За результатами розгляду поданої Акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ"  
в особі філії "Оператор газосховищ України"  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

27 грудня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:

- об'єм виконаних робіт з прокладання кабельних ліній 6 кВ та 0,4 кВ який зазначений в журналі монтажу кабелів не відповідає затвердженій проектній документації,
- згідно проекту передбачено прокладання кабельних ліній 6кВ довжиною-0,645 км, кабельних ліній 0,4 кВ довжиною-11,686 км, а згідно журналу монтажу кабелів виконані роботи з прокладання кабельних ліній 6кВ довжиною-0,494 км та кабельних ліній 0,4 кВ довжиною – 6,962 км,

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- належним чином ведеться виконавча документація, зокрема загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду,

що, згідно з абз. 5, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката «Технічне переоснащення внутрішньоплощадкових електричних мереж дотискувальної компресорної станції «Угерсько»


(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:


технічне переоснащення

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Жидачівська, 43 відмовлено.  
(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур  
(посада)  
МП



  
(підпис)

А.С. Іванченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)